

**ОТЧЕТ**  
о работе канализационных очистных сооружений п. Хаапалампи

сентябрь 2018 года

общее количество стоков за месяц

3,9

тыс, м3

Точка отбора проб	Содержание мг/л															
	Сухой остаток	Взвешен. вещества	БПК5	ХПК	pH	Аммоний-ионы NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	Нитрат-ион NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Нитрит-ион NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	Фосфаты (по P)	Сульфат-ион	Хлорид-ион	АСПАВ	Нефте прод.	Железо общее	Прозрачность мм	Раствор. O2
Поступающие сточные воды	274,0	131,3	226,8	540,0	7,4	42,4	0,6	0,02	2,8	37,3	39,5	0,970	0,420	1,1	8	-
Биологически очищенные сточные воды	246,0	4,9	9,0	64,0	7,7	12,1	18,3	0,05	0,9	34,8	36,4	0,079	0,029	0,3	144	7,5
Савайн-йоки 100 м выше выпуска стоков																
Савайн-йоки 250 м ниже выпуска стоков																

Нач. участка  
водоотведения

 Лифановас А. Ф.

Начальник лаборатории

 Павловская И.Е.